

Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH
 Thomas Fetzter
 Landauer Str. 23
 76887 Bad Bergzabern

Tel. 06343-9339- 0 oder -12
 Fax: 06343 - 3318
 Email: [fetzer@stadtwerke-bza.de](mailto:fetzter@stadtwerke-bza.de)

Auftraggeber

Anschrift der Baustelle

(Vorname, Name, Firma)

(Vorname, Name, Bauherr)

(Ansprechpartner)

(Straße, Haus Nr. oder Flst.Nr.)

(Straße, Haus Nr.)

(PLZ, Ort)

(PLZ, Ort)

Grund (Kaminsanierung, Dachsanierung...) Termin

(Tel.Nr. für Rückfragen, Email-Adresse)

Voraussichtliches Bauende

1. Kosten für Arbeiten am Freileitungsanschluss

Isolierung von elektrischen Anlagen (inkl. Miete der Abdeckung)	Netto (Euro)	Brutto (Euro)
<input type="checkbox"/> Dachständer und Freileitung mit Isoliermaterial abdecken (Standardmietdauer: 4 Wochen)	255,20	303,69
Nutzung des Isoliermaterials über die Standardmiete hinaus (je weitere 4 Wochen)	42,00	49,98
Sonstige Arbeiten am Dachständer / Freileitung		
<input type="checkbox"/> Dachständerblech wechseln inkl. Material	119,60	142,32
<input type="checkbox"/> Ankerblech wechseln inkl. Material	119,60	142,32
<input type="checkbox"/> Dachständer- und Ankerblech wechseln	213,00	253,47

Die Bruttopreise enthalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von derzeit 19%.

Für Dachständer Ein-/Ausbau/Versetzen benutzen Sie bitte den Antrag für den Elektrohausanschluss.

2. Sicherheitshinweise für das Arbeiten in der Nähe von Niederspannungsfreileitungen

Isolierte Freileitungen bzw. angebrachtes Isoliermaterial stellen einen ausreichenden Schutz für Personen gegen zufälliges Berühren dar. Gegenstände wie z.B. Gerüsteile, Baumaterialien dürfen weder zeitweise noch dauerhaft an der Isolierung anliegen. Jede Lageänderung der angebrachten Isolierschläuche (Gummileisten) ist unzulässig und der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH unverzüglich zu melden.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass Baukräne so aufgestellt sind, dass die geforderten Sicherheitsabstände (siehe BGV D6) von 1 Meter eingehalten werden. Auch isolierte Freileitungen dürfen grundsätzlich nie mit dem Kranseil oder anderen Kranelementen berührt werden. Bei Beschädigungen der Isolierung oder der Leitung sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH sofort zu benachrichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass nach § (NAV Netzanschluss (Hausanschluss der Zugang zum Dachständer bzw. zur Freileitung, jederzeit sicherzustellen ist.

Beachten Sie bitte, dass Arbeiten an den Einrichtungen der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH nur durch diese oder deren beauftragten Firmen durchgeführt werden dürfen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH:

3. Auftragserteilung

Hiermit erteile ich der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH den Auftrag, auf der Basis der vorgenannten Position, die Arbeit zum Festbetrag auszuführen. Die Arbeiten erfolgen innerhalb der Normalarbeitszeit zwischen 7:00 – 16:00 Uhr. Aus Witterungsgründen kann sich die Auftragsausführung verschieben.

Mir ist bekannt, dass bei einer planmäßigen Durchführung der Arbeiten, die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH eine Vorlaufzeit von 2 Wochen benötigt.

Ich habe von den Sicherheitshinweisen für das Arbeiten in der Nähe von Niederspannungsfreileitungen und dem Widerrufsrecht für Verbraucher Kenntnis genommen.

 Auftraggeber

 Ort, Datum